| Unidade Demandante | | Gestor do contrato/Obra/Reforma/Modernização | Processo de Execução Orçamentária e Financeira | Empresa Contratada | Status | Vigência do | Data de Término Data de Iníci da Vigência do Execução Contrato | o da Data de Térmi Execução | Execução | e Percentual de Execução do Cronograma | Nº do Contrato Valo | r do Contrato Prazo (días) | | cucao Valor do I | Aditamento 1 Data Aditamen | to 1 Prazo Valor Aditamento 1 Adita (dias) | | Aditamento 2 (dias) | Valor do Aditamento 3 Data Aditamento 3 Prazo Aditamento 3 (dias) | Valor do Aditamento Data Aditam 4 | ento 4 Prazo Valor do Adit Aditamento 4 5 (dias) | amento Data Aditamento 5 Prazo Aditame (dias) | | Vinculado ao Atualização: Projeto (Doc. Acomp. Projeto- SIGA): |
|-----------------------|---|--|---|--|--------------|-------------|--|--------------------------------|----------|--|---------------------|-------------------------------|----|------------------|----------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|---|
| NOM | Contratação de empresa de engenharia para adequações de calçadas às normas de acessibilidade | Débora Rangel Machado Sardinha | JFES-EOF-2019/00262 | FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | Encerrada | 04/09/2019 | 21/10/2019 | 02/08/2021 | 92,30% | 92,30% | 27/2019 R\$5 | 7.786,10 | 60 | RS | 3.800,79 18/11/2019 | 0 | | | | | | | O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações - Acessibilidade; O serviço foi contratado em 2019 e estava em andamento (com atroso, quando do advento da pandemia. O contrato foi supersos pela Administração em 26/03 e reiniciado em 24/08/20. RESCISÃO UNILATERAL EM 02/08/21 por descumprimento contratual | 20/04/2022 |
| NOM | Serviços de fornecimento e instalação de placas e outros itens de sinalização visual e tátil nos prédios da Seção Judiciária do Espírito Santo, conforme projetos | Débora Rangel Machado Sardinha | JFES-EOF-2019/00328 | SPERIDON COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | Encerrada | 05/11/2019 | 21/11/2019 | 25/02/2021 | 100,00% | 100,00% | 36/2019 R\$6 | 1.500,00 | 60 | RS | 12.660,00 16/04/2020 | 45 -R\$ 1 | 1.080,00 22/12/2020 | | | | | | O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações - Acessibilidade; Contratado em 2019, - estava em andamento (com atraso), quando do advento da pandemia. A empresa suspendeu as situidades em 18(03/17020 e retornou em 10/06/2020. A prorregação de prazo do aditamento (45 dias) começou a vigorar após o retorno das atividades de empresa. Em andamento apuração e aplação do pe enalidades por atraso. | |
| NOM | Pequenas reformas e preparação da área de custódia na Vara Federal de São Mateus | Débora Rangel Machado Sardinha | JFES-EOF-2020/00117 | ALMEIDA LIMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS | Encerrada | 22/09/2020 | 05/10/2020 | 20/12/2020 | 100,00% | 100,00% | 010/2020 R\$4 | 3.381,23 | 60 | R\$ | 6.317,54 16/10/2020 | 0 R\$ 2 | 2.320,04 17/12/2020 | 15 | | | | | O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações da Justiça Federal. Obra em garantia | |
| NOM | Remanejamento de ar condicionado VRF entre prédios da SJES | Carlos Chaves Damásio | JFES-EOF-2020/00094 | AREMAR MIX COMÉRCIO MANUTENÇÕES | Encerrada | 18/09/2020 | 19/10/2020 | 05/03/2021 | 100,00% | 100,00% | 012/2020 R\$1 | 18.600,00 | 60 | R\$ | 7.985,00 03/11/2020 | RS 4 | 1.432,54 22/12/2020 | | | | | | O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações da Justiça Federal. Serviços em atraso por faita de peças devido a lockdown- em apuração de penalidades por descumprimento contratual. CONTRATADA PENALIZADA POR ATRASO NA ENRTEGA DO OBIETO. MUTLA EM PAGAMENTO. | |
| NOM | Sinalização visual complementar nos prédios da SJES | Cláudia Campagnaro Machado Dal Moro | JFES-EOF-2020/00123 | SPERIDON COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | Encerrada | 21/09/2020 | 28/09/2020 | 30/12/2020 | 100,00% | 100,00% | 009/2020 R\$2 | 5.000,00 | 60 | -R\$ | 2.072,50 22/12/2020 | 20 | | | | | | | O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações - Acessibilidade | |
| NOM | Ampliação da Usina Fotovoltaica do Ed Sede | Débora Rangel Machado Sardinha | JFES-EOF-2021/00161 | ISOFEN ENERGY | Não iniciado | 17/09/2021 | | | 0,00% | 0,00% | 022/2021 R\$3 | 15.575,67 | 60 | | | | | | | | | | O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações | |
| NOM | Complementação da detecção de fumaça na Subseção de Cachoeiro de Itapemirim | Débora Rangel Machado Sardinha | JFES-EOF-2021/00165 | LOYES Proteção contra incêndio | em andamento | 06/10/2021 | 11/10/2021 | | 0,00% | 50,00% | 026/2021 R\$1 | 1.450,00 | 60 | | | | | | | | | | | |